Landeshauptstadt Magdeburg - Der Oberbürgermeister - Dezernat II Amt FB 02	Datum 31.01.2011 **Öffentlichkeitsstatus**öffentlich

I N F O R M A T I O N **I0320/10**

Beratung	Tag	Behandlung
Der Oberbürgermeister	08.02.2011	nicht öffentlich
Finanz- und Grundstücksausschuss	23.02.2011	öffentlich
Stadtrat	31.03.2011	öffentlich

Thema: Abarbeitung der KP II - Maßnahmen

Für eine Förderung aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz (Konjunkturpaket II) hat die Landeshauptstadt Magdeburg 53 Maßnahmen mit einem Gesamtausgabevolumen von 44,3 Mio. EUR angemeldet. Von den beantragten 53 Maßnahmen wurden bisher 7 Anträge **nicht** bewilligt.

1. Mobiles Klassenzimmer – SeK Schellheimer,
2. Mobiles Klassenzimmer – Siemens-Gymnasium,
3. Mobiles Klassenzimmer – GS Nordwest,
4. Wiederherstellung eines Gewässers Breitscheidstraße Richtung Umflutehle,
5. Ausbau eines Weges als Deichzuwegung von der Breitscheidstraße zum Umflutkanal,
6. Beschaffung eines Abrollbehälters für den Hochwasserschutz und
7. Ertüchtigung Spundwand Hafen GmbH.

Alle beantragten Maßnahmen, für die ein Zuwendungsbescheid vorliegt, wurden in 2009 bzw. bis zum 31.12.2010 begonnen.

Für die drei nachfolgenden Maßnahmen entstand ein Mehrbedarf, der mit der Haushaltsplanung 2011 in den investiven Haushalt 2011 eingestellt wurde.

1. 70.000 EUR KT Faberstraße
2. 70.000 EUR KT Nachtweide und
3. 100.000 EUR KT B.-Brecht-Straße und Sozialzentrum.

Der Bewilligungszeitraum für die Maßnahmen, die durch das Konjunkturprogramm gefördert werden, ist unterschiedlich. Für die Maßnahmen, die aus der Pauschale und dem Fördertopf „Schulinfrastruktur“ gefördert werden, gilt der Bewilligungszeitraum bis 31.12.2011.

Entscheidend ist der jeweilige Zuwendungsbescheid bzw. das Ministerialblatt für Sachsen-Anhalt Nr. 17/2009. Dort steht über dem Bewilligungszeitraum:

„Gefördert werden Investitionen, die am 27.01.2009 oder später begonnen wurden bzw. werden und in den Jahren 2009, 2010 und 2011 durchgeführt und kassenwirksam werden. Investitionsmaßnahmen sind nach dem 31.12.2010 jedoch nur förderfähig, wenn sie vor dem 31.12.2010 begonnen worden sind und im Jahr 2011 noch selbständige Abschnitte der Investitionsmaßnahme abgeschlossen und kassenwirksam werden“.

D. h. bis zum **31.12.2011** müssen alle Maßnahmen beendet sein und es dürfen keine Mittel mehr für die Maßnahmen abgefordert werden.

Das Schreiben des LVwA vom 25. August 2010 präzisiert die Zeiträume. So muss die Schlussrechnung für geförderte Maßnahmen im Bereich der VOB Teil B spätestens zum 15. November 2011 vorliegen, damit bis zum 15. Dezember 2011 (Kassenschluss des Landes) die Fördermittel ausbezahlt werden können.

Die Anlage gibt Aufschluss, bei welchen Investitionsvorhaben die Schlussrechnung nach heutiger Einschätzung **nach** dem 15. November vorliegt. Hier müssen Gegensteuerungsmaßnahmen ergriffen werden. In der Anlage sind diese Maßnahmen rot hervorgehoben.

Für die Schwimmhalle Diesdorf wurde ein Antrag auf Verlängerung des Bewilligungszeitraumes (30.09.2011) gestellt und bewilligt. Bei dem Vorhaben „Museum“ gab es von der Denkmalschutzbehörde Sachsen-Anhalt eine Verfügung, dass archäologische Grabungen durchgeführt werden müssen. Bedingt durch diese Verfügung und die Witterungsverhältnisse konnte der Rohbau im Berichtszeitraum nicht durchgeführt werden. Daraus ist ein Zeitverzug von ca. 10 Wochen entstanden. Über eine Verlängerung des Bewilligungszeitraumes wird mit dem Fördermittelgeber verhandelt.

Im Berichtszeitraum wurden 18 Maßnahmen baulich fertig gestellt, davon wurden 10 Maßnahmen kostengünstiger abgerechnet. Die daraus freigewordenen Mittel wurden den Maßnahmen zugeordnet, die einen Mehrbedarf haben. Die Änderungsanträge dafür wurden in der Investitionsbank Sachsen-Anhalt termingerecht bis zum 17.12.2010 vom Eigenbetrieb KGm gestellt. Eine Bewilligung der Änderungsanträge steht mit der Fertigstellung der vorliegenden Information noch aus. Aus diesem Grund ist es durchaus möglich, dass sich bei den Maßnahmen, bei denen Änderungsanträge gestellt wurden, die Fertigstellungstermine weiter verzögern können.

Zimmermann

Anlage