Objekt:
Neubau Africambo II
Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH
Zooallee 1, 39124 Magdeburg

Auflistung Mehrkosten

Leistung	Mehrkosten	Auftrags-, Feststellungsdatum		Bemerkung
Streitwert aus Honorarschlussrechnung UKL	234.108,89 €	15.12.2016		Summe aus SR UKL
Massenmehrung Auftrag / SR Los 30.1 Außenanlagen	298.049,03 €	31.08.2017		im LV zu geringe Massen berechnet
nicht im LV aufgenommene Leistungen	76.562,70 €	31.08.2017		durch Planer UKL nicht aufgeführte Leistungen
Schlosserleistungen Gebäude	117.992,15 €	02.06.2017		Auftragsrest nach Kündigung Fa. Kurts
Schlosserleistungen Außenanlage	95.683,12 €	02.06.2017		Auftragsrest nach Kündigung Fa. Kurts
Schiebetoranlage	26.573,08 €	09.06.2016		nicht Bestandteil der HU-Bau
zusätzliche Pflanzenlieferung	8.000,00 €	22.06.2017		nicht Bestandteil der HU-Bau
Rechtsanwaltskosten geschätzt	40.000,00 €	15.12.2016		nicht Bestandteil der HU-Bau
Kunstfelsarbeiten außen	165.624,05 €	06.10.2016		Nachbeauftragung Bauherr
Wildhund- und Meerkatzenhaus	35.847,80 €	16.05.2017		Kostenansatz in KBR nicht auskömmlich
	1.098.440,82 €			

Stand: 28.09.2017

Anlage 1