DS 0051/18-

ANLAGE 3

VORLÄUFIGER TERMINPLAN - ***Fördermittel***

Bauvorhaben:

Sek/GmS"J.-W.v.Goethe"

Stand: Februar 2018

	Zeitraum	2017												2018												2019												2020												2021											
		Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan.	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan.	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan.	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan.	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bestätigung Raumprogramm																																																														
Absendung Bekanntmachung/Elektronische Bekanntmachung	17.06.2017																																																												
30 Tage Zeitraum für Teilnahmeantrag	18.07.2017																																																											
Öffnung der Teilnahmeanträge	18.07.2017																																																											
vorläufige Auswertung der Teilnahmeanträge	bis 07.08.2017																																																											
Abschließende Auswertung Teilnahmeantrag	bis 11.08.2017																																																											
Versendung Vergabeunterlagen an max. 3 Bieter	14.08.2017																																																											
Zeitraum für Angebotseinholung	30 Tg.																																																											
Verhandlungsgespräche mit jeweils 3 Bietern	bis 20.09.2017																																																											
vorläufige Auswertung der Angebote	bis 29.09.2017																																																											
Vorbereitung Prüfung einer Vergabe	29.09.2017																																																											
FEIERTAGE																																																												
Prüfung RPA	6 Tg.-11.10.2017																																																											
	2 Tg.-09.-11.10.2017																																																											
Ämterdurchlauf - entfällt																																																											
Abgabe DS BOB	1Tg-12.10.2017																																																											
OB Sitzung	17.10.2017																																																											
Bestätigung Vergabevorschlag durch BA	17.10.2017																																																											
Absageschreiben an nicht berücksichtigte Bieter 10 Tage per Fax/Mail	12.10.-23.10.2017																																																											
Beauftragung der Planung	24.10.2017																																																											
Bekanntmachung über vergebenen Auftrag (max. 64Tage nach Auftragserteilung)	64 Tage																																																											
Vorplanung																																																												
Erarbeitung Vorplanung (2 Mt)	24.10.-15.12.2017																																																											
Prüfung u. Bestätigung Vorpl. FB 40 (1 Woche)	18.12.-22.12.2017																																																											
ENTFÄLLT! Drucksache Vorplanung mit Ämterdurchlauf	*2 Wochen*																																																											
ENTFÄLLT! Bestätigung Vorplanung durch die Ausschüsse bis StVB	*10 Wochen*																																																										
EW-BAU																																																												
Erarbeitung EW - Bau (1 Monat)	02.01.-31.01.2018																																																										
Prüfung u. Bestätigung EW-Bau FB 40 (1 Woche)	01.02.-07.02.2018																																																									
Drucksache EW - Bau und Mitzeichnung der Ämter	08.02.-21.02.2018																																																									
DS EW-Bau im Amt 13	22.02.2014																																																									
DS EW-Bau beim OB	27.02.2018																																																								
EW-Bau im Betriebsausschuss Eb KGm	13.03.2018																																																								
EW-Bau im Ausschuss Bildung Schule Sport	20.03.2018																																																							
EW-Bau im Finanzausschuss	21.03.2018																																																						
EW-Bau im StBV	22.03.2018																																																					
Bestätigung EW-Bau durch Stadtrat	05.04.2018																																																				
FÖRDERANTRAG																																																											
Zusammenstellung Fördermittelantrag (1 Woche)	09.04.-16.04.2018																																																										
Einreichen des Förderantrages	27.04.2018																																																									
*Prüfg Förderantrag/baufachliche Stellungn. - **	*30.04.-30.12.2018*																																																									
BAUANTRAG																																																										
Genehmigungsplanung																																																									
Erarbeitung Bauantrag (1 Mt.)	03.01.-31.01.2019																																																									
Prüfung BOA (3 Mt)	01.02.-30.04.2019																																																									
Ausführungsplanung und Vergabe																																																									
Ausführungsplanung (3 Monate)	02.05.-31.07.2019																																																									
Erstellung LV (3 Mt)	01.07.-30.09.2019																																																									
Ausschreibung und Vergabe (ab 150.000 EUR BA) - 4 Mt	01.10.-31.01.2020																																																									
Realisierung / Abrechnung / Projektdokumentation																																																									
Realisierung bis 31.01.2022	24 Monate																																																											
Abrechnung der Maßnahme bis 30.05.2022	2 Monate																																																											
KG 700 - Summe in €	925.000,00							70.000												200.000												308.000												140.000												187.000												20.000
KG 200 - 600 Summe in €	4.435.000,00																																											2.035.000												2.220.000												180.000
Gesamtsumme in €	5.360.000,00							70.000												200.000												308.000												2.175.000												2.407.000												200.000

* erfahrungsgemäß ist mit einem längeren Prüfzeitraum der Antragunterlagen zu rechnen