Stand der Ausgaben und Einnahmen (SOLL/IST-Vergleich)

Projekt Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee
Stichtag 30.05.2021

PG|ERA Projektgruppe Ernst-Reuter-Allee

	Landeshauptstadt Magdeburg				
	Hochrechnung bis Bauzeitende (DS0338/20)			IST: Stand zum 30.05.2021	
	Gesamt	davon Ausgaben	davon Einnahmen	davon Ausgaben	davon Einnahmen
Bauvolumen (inkl. Nebenkosten)	153,94 Mio. €	153,94 Mio. €		104,65 Mio.*€	
Konzessionspartner Verrechnung an LH MD	26,42 Mio. €	26,42 Mio. €		20,13 Mio. €	
Nachteilsausgleich	4,20 Mio. €	4,20 Mio. €		3,90 Mio. €	
Einnahmen LH MD von Konzessionspartnern	-0,32 Mio. €		-0,32 Mio. €		-0,20 Mio. €
Zwischensumme nach Verrechnung zwischen den Konzessionspartnern	**184,24 Mio. €**	**184,56 Mio. €**	**-0,32 Mio. €**	**128,68 Mio. €**	**-0,20 Mio. €**
k.b. Anteil LH MD verrechnet an DB (41,32%)	-72,25 Mio. €		-72,25 Mio. €		-38,12 Mio.*€
k.b. Anteil DB verrechnet an LH MD (58,68%)	13,14 Mio. €	13,14 Mio. €		7,45 Mio. €	
Vorteilsausgleich	-8,72 Mio. €		-8,72 Mio. €	nach Projektabschluss	
Zwischensumme nach Verrechnung zwischen den Kreuzungspartnern	**116,40 Mio. €**	**197,70 Mio. €**	**-81,30 Mio. €**	**136,13 Mio. €**	**-38,32 Mio. €**
Fördermittel	-37,08 Mio. €		-37,08 Mio. €		-23,58 Mio. €
LH MD Verrechnung an Sonstige	-0,02 Mio. €		-0,02 Mio. €		-0,02 Mio. €
Summe Städtischer Haushalt	**79,30 Mio. €**	**197,70 Mio. €**	**-118,40 Mio. €**	**136,13 Mio. €**	**-61,92 Mio. €**

* Veränderungen im Vergleich zur Information vom 31.12.2020