Anlage DS0222/21/1

Terminplan / Zeitplan
Ausbau Haltestelle Arndtstraße gemäß Magdeburger Standard

Stand: 06/2021

Variante 2 **provisorischer Ausbau der Haltestelle Arndtstraße (Stand DS0222/21)**	
05.2021	Grundsatz-Drucksache mit Darstellung der finanziellen Auswirkungen
07.2021	SR-Beschluss
ab 08.2021	Ausschreibung Vor- und Entwurfsplanung
bis 06.2022	Fertigstellung Vor- und Entwurfsplanung, Beteiligung Träger Öffentlicher Belange, Technische Aufsichtsbehörde (TAB), Antrag auf Feststellung der UVP-Pflicht bei der Planfeststellungsbehörde
anschließend	Fertigstellung Genehmigungs-, Ausführungsplanung, TAB, Ausschreibung Bauleistungen

Unter der Voraussetzung der gesicherten Finanzierung könnte mit der baulichen Realisierung je nach Genehmigungserfordernis **ab 4.Quartal 2023** begonnen werden.

Variante 3a **vollständiger barrierefreier Ausbau der Haltestelle Arndtstraße**	
ab 09.2021	Ausschreibung Vorplanung
ab 11.2021	Erarbeitung Vorplanung in Varianten
bis 12.2022	Fertigstellung Vorplanung (inkl. Vorabstimmungen TÖB)
bis 03.2023	Erstellung Drucksache mit Variantenentscheidung und Darstellung der finanziellen Auswirkungen
05.2023	Stadtratsbeschluss, Grundlage für Mittelanmeldung HH 2024
bis 12.2024	Ausschreibung, Erarbeitung, Fertigstellung Entwurfsplanung, Beteiligung Träger Öffentlicher Belange (TÖB), Technische Aufsichtsbehörde (TAB)
bis 08.2025	Fertigstellung Genehmigungsplanung
bis 02.2027	Planfeststellungsverfahren
bis 08.2027	Fertigstellung Ausführungsplanung, Technische Aufsichtsbehörde (TAB)
anschließend	Ausschreibung Bauleistungen

Unter der Voraussetzung der gesicherten Finanzierung könnte mit der baulichen Realisierung ab **Frühjahr 2028** begonnen werden.