Landeshauptstadt Magdeburg - Die Oberbürgermeisterin - Dezernat VI Amt 66	Datum 22.08.2022 **Öffentlichkeitsstatus** öffentlich

I N F O R M A T I O N **I0135/22**

Beratung	Tag	Behandlung
Die Oberbürgermeisterin	06.09.2022	nicht öffentlich
Finanz- und Grundstücksausschuss	21.09.2022	öffentlich
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr	29.09.2022	öffentlich
Stadtrat	06.10.2022	öffentlich

Thema: Bericht über den Stand der Bauarbeiten EÜ ERA

In seiner Sitzung am 07.12.2017 hat der Stadtrat im Zusammenhang mit der DS0453/17/1 die Verwaltung beauftragt, in der ersten Stadtratssitzung eines jeden Quartals dem Stadtrat über den Stand der Bauarbeiten an der Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee zu berichten.

Bauablauf

Die Kreuzung Ernst-Reuter-Allee und Otto-von-Guericke-Straße ist seit Ende April nur eingeschränkt nutzbar. Grund ist der Um- und Neubau der dortigen Lichtsignalanlage. Zudem muss im westlichen Kreuzungsbereich der Anschluss der neuen Straßenbahntrasse an den Bestand erfolgen. Dafür musste das Baufeld erweitert werden. Der Bau der Trasse ist bis zu eben diesem Anschlussstück hergestellt. Die alten Gleise wurden entfernt und bereits die neue Tragplatte betoniert.

Seit Mitte August ist zudem die provisorische Haltestelle am Damaschkeplatz Nord in den Bereich des Kölner Platzes Nord gerückt. Grund war die nötige Baufreiheit zum Asphaltieren des roten Radweges auf der gesamten Strecke zwischen Kreuzung zur Otto-von-Guericke-Straße und dem Damaschkeplatz unter den Ringbrücken.

Der rote Asphalt wurde am 18. August 2022 mit einem Asphaltfertiger eingebracht. Für den schmaleren Radweg entlang der Nordfassade des City Carrés musste der Asphalt per Hand eingebracht werden. Der gesamte Fußweg musste für diese Arbeiten eine Woche gesperrt werden. Grund war auch die Montage des Geländers entlang der Tunnelausfahrt in Richtung Innenstadt.

Ende Juni konnte die international bekannte Künstlerin Claudia Walde ihr Kunstwerk an den nördlichen Widerlagern der Bahnbrücken fertig stellen. Den zweistufigen Wettbewerb „Kunst am Bau“ hatte sie im Jahr zuvor für sich entscheiden können. Im kommenden Frühjahr wird sie das Kunstwerk auf der Südseite vervollständigen.

Seit Juli haben die beiden Tunnelröhren ihre Fahrbahnmarkierungen und die technische Ausstattung des Bauwerks hat begonnen. Insgesamt werden 130 Tunnelleuchten, 25 Kameras, 14 Hochleistungslautsprecher sowie 30 Randmarkierungsleuchten und 30 Fluchtwegleuchten montiert. 75.000 Meter Kabel werden dafür benötigt und in 10.000 Meter Kabelverlegerohre unterhalb der Notgehbahn verbaut.

Ebenfalls im Juli hat die Magdeburger Feuerwehr die Löschleitungen im Tunnel erfolgreich getestet. Für den Brandfall im Tunnel müssen natürlich auch die Abläufe in einer größeren Übung vor der Inbetriebnahme geprobt werden.

Finanzen

In der vom Stadtrat am 05.11.2020 beschlossenen Finanzdrucksache DS0338/20 wurden die wesentlichen Zahlungsströme (voraussichtliche Einnahmen und Ausgaben) im Bauprojekt zwischen den beteiligten Bauherren-Partnern (LH MD, MVB, AGM, SWM, DB) auf Basis der Konzessions- und Kreuzungsverträge in einer tabellarischen Übersicht dargestellt.

Dieser Übersicht der geplanten Einnahmen und Ausgaben wurden in der Anlage 2 die bis zum 31.08.2022 realisierten IST-Einnahmen und -Ausgaben gegenübergestellt.

Von dem zur Verfügung stehenden Finanzvolumen (lt. Beschluss Finanzdrucksache DS0338/20) in Höhe von ca. 197,7 Mio. EUR (Summe investiv und konsumtiv) sind rd. 190 Mio. EUR gebunden bzw. beauftragt. Für die noch offene Summe liegen Nachträge vor, bei denen die LH MD noch in Verhandlung mit den Auftragnehmern steht.
Die aktuell schwierige Marktsituation mit exorbitanten Preissteigerungen und Materialengpässen, erhöht weiterhin das Risiko für die Einhaltung des geplanten Gesamtumfangs.

Für die Baumaßnahme stehen zum Stichtag 31.08.2022 noch ca. 30,6 Mio. EUR für Zahlungen zur Verfügung, davon zur Realisierung des städtischen Bauvolumens (inkl. Nebenkosten) ca. 22,9 Mio. EUR. Von den geplanten Einnahmen von 118,4 Mio. EUR konnten bis zum Stichtag ca. 86,9 Mio. EUR realisiert werden.

Rehbaum

Anlagen:
I0135/22 – Anlage 1 - Fotodokumentation
I0135/22 – Anlage 2 - Soll/Ist-Vergleich der Ausgaben und Einnahmen