Stand: 03.06.2009

2010

	Gewerk	Firma	Dauer in Tagen	Anfang
1	Baustelleneinrichtung	–	2	1.04.2010
2	Abbrucharbeiten	–	20	5.04.2010
3	Erdarbeiten	–	5	19.04.2010
4	Beton–u. Stahlbetonarbeiten	–	15	26.04.2010
5	Maurerarbeiten	–	30	26.04.2010
6	Putzarbeiten	–	20	7.06.2010
7	Dachkonstruktion + DD Bogendach	–	15	3.05.2010
8	Dachdecker+Dachklempner Sanitärtrakt	–	15	24.05.2010
9	Gerüstarbeiten	–	10	19.04.2010
10	Trockenbauarbeiten	–	25	19.07.2010
11	Estricharbeiten	–	20	14.06.2010
12	Fliesenarbeiten	–	20	9.08.2010
13	Tischlerarbeiten	–	30	12.07.2010
14	Parkettarbeiten	–	20	27.09.2010
15	Malerarbeiten	–	30	23.08.2010
16	Bodenbelagsarbeiten	–	15	20.09.2010
17	Metall–u.Schlosserarbeiten	–	5	28.03.2010
18	Prallschutz	–	10	13.09.2010
19	Heizungsinstalation	–		
20	Sanitärinstallation	–	45	5.04.2010
21	Lüftungsinstallation	–	65	5.04.2010
22	Elektroinstallation	–	60	5.04.2010

Monat: April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober

Kw: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

HBP		
HLS		
EL		
ST		
Proj.V		
	Bearbeiter	Datum

MASTERPLAN Architekten
Heine + Pietzsch
Adelheidring 15
39108 Magdeburg
Telefon: 0391 - 25 89 245
Fax: 0391 - 40 05 193
masterplan-architekten@gmx.de

Planer/Datum: **03.09.2009**

Tragwerksplaner/Datum:

Landeshauptstadt Magdeburg
Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement
Gerhart–Hauptmann–Straße 24–26, 39108 Magdeburg

Objekt: **GS Am Pechauer Platz – Schulsporthalle Witzlebenstraße 1, Magdeburg**

Projekt–Id.–Nr.:

Darstellung: **Bauablaufplan 2010**

Maßstab: **ohne**

Bl.–Nr.: **ohne**

Zeichnungs–Nr.:

Bauherr/AG/Datum

Nutzer/Datum:

Abt.Ltr.AG/Datum:

GBL: III /Datum: