Terminplan unter Einhaltung der DA B 03/01

Bauvorhaben: Areal Wasserturm Salbke **PId.** 902 **Objekt-Nr.:** 378.00 **Stand:** Feb.2011

	Anfang	Ende
Bestätigung der Freigabe d. HH-Mittel	Annahme	
Beauftragung der Planung	Dez. 2010	Dez. 2010
Vorplanung	Jan. 2011	Mai 2011
Erarbeitung Vorplanung	Jan. 2011	Mrz. 2011
Prüfung u. Bestätigung Vorpl. Kult. + Eb KGm	Mrz. 2011	Mrz. 2011
Drucksache Vorplanung	Mrz. 2011	Apr. 2011
Bestätigung Vorplanung durch Ausschüsse	Apr. 2011	Mai 2011
bis Bauausschuss		
EW - Bau	Jun. 2011	Okt. 2011
Erarbeitung EW - Bau	Jun. 2011	Jul. 2011
Prüfung u. Bestätigung EW-Bau Kult. + Eb KGm	Jul. 2011	Jul. 2011
Drucksache EW - Bau	Jul. 2011	Aug. 2011
Bestätigung EW - Bau durch Ausschüsse bis	Aug. 2011	Sept. 2011
Stadtrat		
Genehmigungsplanung	Sept. 2011	Jan. 2012
Erarbeitung Genehmigungsplanung / Bauantrag	Sept. 2011	Sept. 2011
Prüfung / Baugenehmigung BOA	Nov. 2011	Jan. 2012
Ausführungsplanung und Vergabe	Feb. 2012	Mrz. 2012
Erarbeitung Ausführungsplanung	Feb. 2012	Feb. 2012
Vorbereiten der Vergabe	Feb. 2012	Mrz. 2012
Realisierung / Abrechnung / Projektdokumentation	Mrz. 2012	Dez. 2012
Realisierung	Mrz. 2012	Okt. 2012
Projektabrechnung/Projektdokumentation	Apr. 2012	Dez. 2012
Mittelabfluss gefordert (nicht möglich)	Summe	1.367.199,84
Mittelabfluss realistisch	Summe	1.367.199,84



Mittelabfluss gefordert (nicht möglich)		25.249,23			428.571,00	291.950,61	50.000,00	300.000,00	271.429,00		
Mittelabfluss realistisch		24.618,00		40.000	80.000,00	20.000,00	20.000,00	300.000,00	600.000,00	282.581,84	

Kostenplan

Bewilligungen	für Haushaltsjahr	Einzahlungen	Auszahlungen
		€	
Programmjahr 08	HHjJ 2008	14.379,00	21.571,00
Programmjahr 08	HHjJ 2010	78.330,00	117.499,00
Programmjahr 08 u. 09	HHjJ 2011	486.901,00	606.070,00
Programmjahr 2011	HHjJ 2012	534.429,00	621.429,00
		1.114.039,00	**1.366.569,00**

HH-Mittel

	HHM €	übertr. Mittel €	bisher geb. HHM €	abger. HHM €	Mittelabfluss €
Vorjahre	139.070,00		25.249,23	25.249,23	25.249,23
2011	606.070,00	114.451,61	114.560,70		720.521,61
2012	621.429,00				621.429,00
Gesamt	**1.366.569,00**	**114.451,61**	**139.809,93**	**25.249,23**	**1.367.199,84**

Anlage 1