220512_BZP_NEZ.mpp

Do 12.05.22

Bauzeitenplan
LESEEXEMPLAR
BITTE im FORMAT A3 ausdrucken !!!

Nr.	Vorgangsname	Verantwortlich	Dauer	Anfang	Ende
1	**Umgestaltung+Sanierung NEZ Barleber See**		**70 Tage**	**Mo 29.04.19**	**Fr 02.08.19**
2	**Planung**		**1121 Tage**	**Fr 07.09.18**	**Fr 23.12.22**
3	Vorplanung	., mia, Siegling, I.K.M.	60 Tage	Fr 07.09.18	Do 29.11.18
4	Entwurfsplanung (außer Gastro)	., mia, Siegling, I.K.M.	131 Tage	Fr 30.11.18	Fr 31.05.19
5	Anpassung Entwurfspl. F. Gastro	FB 40, s+s	120 Tage	Mo 15.11.21	Fr 29.04.22
6	Genehmigungsplanung (Alles außer Gastro)	., mia, Siegling, I.K.M.	65 Tage	Mo 06.04.20	Fr 03.07.20
7	Genehmigungsplanung (Gastro)	., mia, Siegling, I.K.M.	50 Tage	Mo 02.05.22	Fr 08.07.22
8	Baugenehmigungsverfahren (Alles außer Gastro)	s+s, UKL, I.K.M.	336 Tage	Mo 06.07.20	Mo 18.10.21
9	Baugenehmigungsverfahren (NUR Gastro)	s+s, UKL, I.K.M.	120 Tage	Mo 11.07.22	Fr 23.12.22
10	**Bauabschnitt 0 - 2020**	**UKL, mia**	**245 Tage**	**Mo 13.01.20**	**Fr 18.12.20**
11	Badesaison 2020		67 Tage	Do 28.05.20	So 30.08.20
12	Bauausführung, Weg und Erschließung		245 Tage	Mo 13.01.20	Fr 18.12.20
13	**Bauabschnitt I - 2021 - 2023**	**UKL, mia**	**610 Tage**	**Mo 08.03.21**	**Fr 07.07.23**
14	Badesaison 2021		109 Tage	Mo 03.05.21	Do 30.09.21
15	Badesaison 2022		87 Tage	Mo 02.05.22	Di 30.08.22
16	**Freifläche, Fortsetzung BA 0.1 - Rest**	**UKL, mia**	**40 Tage**	**Mo 08.03.21**	**Fr 30.04.21**
17	Bauausführung		40 Tage	Mo 08.03.21	Fr 30.04.21
18	**Pfahlgründung - Spezialtiefbau f. Rettung 1+2**	**s+s**	**200 Tage**	**Mo 15.03.21**	**Fr 17.12.21**
19	AFU (5), LV (6)		70 Tage	Mo 15.03.21	Fr 18.06.21
20	Vergabeverfahren (7)		80 Tage	Mo 21.06.21	Fr 08.10.21
21	Bauausführung (witterungsabhängig)		25 Tage	Mo 15.11.21	Fr 17.12.21
22	**Wirtschaftsgebäude**	**s+s, mia, Siegling**	**450 Tage**	**Mo 18.10.21**	**Fr 07.07.23**
23	Gründung - AFU (5), LV (6)		69 Tage	Mo 18.10.21	Do 20.01.22
24	Vergabeverfahren (7)		111 Tage	Fr 21.01.22	Fr 24.06.22
25	Bauausführung Gründung		50 Tage	Mo 11.07.22	Fr 16.09.22
26	Rohbau - AFU (5), LV (6)		84 Tage	Mo 18.10.21	Do 10.02.22
27	Vergabeverfahren (7)		80 Tage	Mo 09.05.22	Fr 26.08.22
28	Bauausführung Rohbau		100 Tage	Mo 12.09.22	Fr 27.01.23
29	Ausbau - AFU (5), LV (6)		120 Tage	Mo 07.03.22	Fr 19.08.22
30	Vergabeverfahren (7)		80 Tage	Mo 22.08.22	Fr 09.12.22
31	Bauausführung - Ausbau		110 Tage	Mo 26.12.22	Fr 26.05.23
32	Abriss Wirtschaftsgebäude (alt) + Rettung 1 (alt)		25 Tage	Mo 05.06.23	Fr 07.07.23
33	**Rettung + Kasse + WC (1)**	**s+s, mia, Siegling**	**410 Tage**	**Mo 18.10.21**	**Fr 12.05.23**
34	Gründung - AFU (5), LV (6)		69 Tage	Mo 18.10.21	Do 20.01.22
35	Vergabeverfahren (7)		111 Tage	Fr 21.01.22	Fr 24.06.22
36	Bauausführung Gründung inkl. Rettung+WC+Kasse 2		80 Tage	Mo 11.07.22	Fr 28.10.22
37	Rohbau - AFU (5), LV (6)		120 Tage	Mo 17.01.22	Fr 01.07.22
38	Vergabeverfahren (7)		80 Tage	Mo 04.07.22	Fr 21.10.22
39	Bauausführung Rohbau		60 Tage	Mo 07.11.22	Fr 27.01.23
40	Ausbau - AFU (5), LV (6)		120 Tage	Mo 07.03.22	Fr 19.08.22
41	Vergabeverfahren (7)		80 Tage	Mo 22.08.22	Fr 09.12.22
42	Bauausführung Ausbau		100 Tage	Mo 26.12.22	Fr 12.05.23
43	**Rettung + Kasse + WC, DLRG (2)**	**s+s, mia, Siegling**	**135 Tage**	**Mo 07.11.22**	**Fr 12.05.23**
44	Bauausführung Rohbau		50 Tage	Mo 07.11.22	Fr 13.01.23
45	Bauausführung Ausbau		100 Tage	Mo 26.12.22	Fr 12.05.23
46	**Wasserrutsche, Zuwegung Bereich 1+2 (gelb)**	**UKL**	**370 Tage**	**Mo 08.11.21**	**Fr 07.04.23**
47	AFU (5), LV (6)		100 Tage	Mo 08.11.21	Fr 25.03.22
48	Vergabeverfahren (7)		80 Tage	Mo 04.04.22	Fr 22.07.22
49	Bauausführung		155 Tage	Mo 05.09.22	Fr 07.04.23
50	**Bauabschnitt II - 2023 - 2024**		**635 Tage**	**Mo 27.06.22**	**Fr 29.11.24**
51	Badesaison 2023		89 Tage	Mo 01.05.23	Do 31.08.23
52	**Pfahlgründung BA 2.0 - Spezialtiefbau, Gastro**	**s+s**	**250 Tage**	**Mo 27.06.22**	**Fr 09.06.23**
53	AFU (5), LV (6)		120 Tage	Mo 27.06.22	Fr 09.12.22
54	Vergabeverfahren (7)		80 Tage	Mo 12.12.22	Fr 31.03.23
55	Bauausführung		40 Tage	Mo 17.04.23	Fr 09.06.23
56	**Neubau Zaun**	**UKL**	**40 Tage**	**Mo 20.02.23**	**Fr 14.04.23**
57	Bauausführung		40 Tage	Mo 20.02.23	Fr 14.04.23
58	**Gastronomie**	**s+s, mia, Siegling**	**445 Tage**	**Mo 20.03.23**	**Fr 29.11.24**
59	Rohbau AFU (5), LV (6)		70 Tage	Mo 20.03.23	Fr 23.06.23
60	Vergabeverfahren (7)		100 Tage	Mo 26.06.23	Fr 10.11.23
61	Bauausführung		120 Tage	Mo 20.11.23	Fr 03.05.24
62	Ausbau AFU (5), LV (6)		120 Tage	Mo 10.07.23	Fr 22.12.23
63	Vergabeverfahren (7)		100 Tage	Mo 25.12.23	Fr 10.05.24
64	Bauausführung		140 Tage	Mo 20.05.24	Fr 29.11.24
65	**Volleyballfelder, südl. Seeterasse, Unterbau f. Hauptweg als Baustraße, ELT (rot)**	**UKL, mia, Siegling**	**170 Tage**	**Fr 01.09.23**	**Do 25.04.24**
66	Bauausführung		170 Tage	Fr 01.09.23	Do 25.04.24
67	**Bauabschnitt III - 2024 - 2025**		**255 Tage**	**Mi 01.05.24**	**Di 22.04.25**
68	Badesaison 2024		89 Tage	Mi 01.05.24	Mo 02.09.24
69	**Spielplätze, Grünfl. + Bäume, Zuwegung Gastro, Steg Gastro**	**UKL**	**165 Tage**	**Mi 04.09.24**	**Di 22.04.25**
70	Bauausführung		165 Tage	Mi 04.09.24	Di 22.04.25
71	**Deckschicht Asphaltweg**	**UKL**	**30 Tage**	**Mi 12.03.25**	**Di 22.04.25**
72	Bauausführung		30 Tage	Mi 12.03.25	Di 22.04.25