

## Zeitplanung Projekt "Dommuseum" Magdeburg

	Kooperationspartner	Haushalt/ Personal/ Betrieb	Bauplanung	Wiss. Konzept/ Beirat	Gestaltung/ Aufbau	Öffentlichkeitsarbeit/ Museumspädagogik
<b>2015 vor Okt.</b>	<p>Abschluss des Entwurfes und Unterzeichnung eines <b>Kooperationsvertrages</b></p> <p>Regelmäßige Sitzungen der Gremien der Projektsteuerung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Projektvorstand</li> <li>- Lenkungsgruppe</li> <li>- Projektgruppe Betrieb</li> <li>- Projektgruppe Wissenschaft</li> </ul> <p>Abstimmung mit den Kooperationspartnern über kostenwirksame Fragen des Ausbaus (Betrieb, Klimatisierung etc.)</p>	<p>Vorbereitung der Drucksache für den Stadtrat</p> <p>Ermittlung der voraussichtlichen Bau-, Miet- und Betriebskosten in Absprache mit WOBAU und Kooperationspartnern</p>	<p>Abstimmung mit dem Bauträger: Begleitung der Planungen und Vergaben in Hinsicht auf die musealen Anforderungen und die spätere Nutzung</p> <p>Abstimmung von Schnittstellen und baulichen Anforderungen mit den Planern der WOBAU</p> <p>Vorbereitung des Bauantrages durch die Planer der WOBAU</p>	<p>Entwicklung eines inhaltlich-fachwissenschaftlichen Feinkonzeptes</p> <p>Exponatauswahl</p>	<p><b>Nov. 2014</b></p> <p>Durchführung eines <b>Ideenwettbewerbs</b> für die Gestaltung des künftigen "Dommuseums"</p> <p>Auftrag zur Kalkulation des Siegerentwurfes an das Büro Holzer Kobler Architekturen</p>	
<b>2015 Okt.-Dez.</b>	<p>Regelmäßige Sitzungen der Gremien der Projektsteuerung</p> <p>Vorlage des Kooperationsvertrages zur <b>Genehmigung</b> durch den Stadtrat (im Rahmen der Drucksache)</p>	<p><b>Drucksache</b> im Stadtrat</p> <p>Aufstellung eines <b>Projekthaushalts</b></p> <p>Zusicherung der <b>Förderung</b> durch die Kloster Bergesche Stiftung in Höhe von 725.000 EUR nach § 38 VwVfG</p>	<p>Einreichung des <b>Bauantrages</b> durch die WOBAU</p> <p>Abstimmung mit dem Bauträger: Begleitung der Planungen und Vergaben in Hinsicht auf die musealen Anforderungen und die spätere Nutzung</p>	<p>Berufung eines <b>Wissenschaftlichen Beirats</b></p> <p>Abstimmung mit den Leihgebern</p> <p>Fertigstellung der <b>musealen Feinkonzeption</b></p> <p>ggf. Restaurierung ausgewählter Exponate</p>	<p><b>Beauftragung</b> von Holzer Kobler Architekturen mit der Ausstellungsgestaltung</p> <p>Entwicklung eines gestalterischen <b>Gesamtentwurfes</b></p> <p>Anpassung des Wettbewerbsbeitrages an das wissenschaftliche Ausstellungskonzept</p>	<p>Definition der Themenschwerpunkte, die sich für die Vermittlungsarbeit besonders eignen</p>
<b>2016 Jan.-Mrz.</b>	<p>Regelmäßige Sitzungen der Gremien der Projektsteuerung</p>	<p><b>1.1.2016</b></p> <p>Einrichtung einer Stelle Wissenschaftlicher Mitarbeiter/-in <b>Projektkoordination</b></p>	<p><b>Mrz. 2016</b></p> <p><b>Baubeginn</b> (Bauzeit nach derzeitiger Planung: 18 Monate)</p> <p>Abstimmung mit dem Bauträger: Begleitung der Planungen und Vergaben in Hinsicht auf die musealen Anforderungen und die spätere Nutzung</p>	<p><b>Konstituierende Sitzung</b> des Wissenschaftlichen Beirats "Dommuseum": Diskussion des wissenschaftlichen Ausstellungskonzeptes</p> <p>Bestimmung von Sonderthemen mit inszenatorischer oder medialer Umsetzung</p> <p>Feinplanung von Modellbau und interaktiven Medien</p> <p>ggf. Restaurierung ausgewählter Exponate</p>	<p>Entwicklung des <b>Einrichtungskonzeptes</b> und eines Konzeptes für die Besucherführung</p>	

	Kooperationspartner	Haushalt/ Personal/ Betrieb	Bauplanung	Wiss. Konzept/ Beirat	Gestaltung/ Aufbau	Öffentlichkeitsarbeit/ Museumspädagogik
<b>2016 Apr.-Jun.</b>	Regelmäßige Sitzungen der Gremien der Projektsteuerung		<b>Jun. 2016</b> Beginn des <b>Innenausbaus</b>  Abstimmung mit dem Bauträger: Begleitung der Planungen und Vergaben in Hinsicht auf die musealen Anforderungen und die spätere Nutzung	Erarbeitung erster Ausstellungstexte  Erarbeitung von Inhalten für Medienstationen  wissenschaftliche Betreuung der Feinplanung aller Ausstellungsteile  ggf. Restaurierung ausgewählter Exponate	Feinplanung der Exponatpräsentation inklusive Präsentationshilfen (Vitrinen etc.)  Feinplanung von Graphik, Ausstellungstexten, Schautafeln  Feinplanung von Einzelinszenierungen, Modellbau  Feinplanung der Lichtgestaltung	Festlegung eines <b>Namens</b> für das Museum  Entwicklung eines <b>Corporate Design</b> in Abstimmung mit den Partnern
<b>2016 Jul.-Sep.</b>	Regelmäßige Sitzungen der Gremien der Projektsteuerung	<b>1.7.2016</b> Einrichtung einer Stelle <b>Museumspädagoge/-in</b>  Vorbereitung der Ausschreibungen: Graphik, Inszenierung, Medien, Beleuchtung, Modellbau, Tischlerarbeiten, Vitrinen etc.	Abstimmung mit dem Bauträger: Begleitung der Planungen und Vergaben in Hinsicht auf die musealen Anforderungen und die spätere Nutzung	Fortsetzung der Erstellung von Ausstellungstexten  Fortsetzung der wissenschaftlichen Betreuung der Feinplanung aller Ausstellungsbereiche  ggf. Restaurierung ausgewählter Exponate	Fortsetzung der Feinplanung aller Ausstellungsbereiche	Entwicklung eines <b>museumspädagogischen Konzeptes</b> in Abstimmung mit der inhaltlichen Feinplanung  Konzeption von Medienstationen für Kinder  Begleitung der Umsetzung von gestalterischem Entwurf und Einrichtungskonzept aus <b>museumspädagogischer Sicht</b>
<b>2016 Okt.-Dez.</b>	Regelmäßige Sitzungen der Gremien der Projektsteuerung	<b>Ausschreibungen:</b> Graphik, Inszenierung, Medien, Beleuchtung, Modellbau, Tischlerarbeiten, Vitrinen etc.	Abstimmung mit dem Bauträger: Begleitung der Planungen und Vergaben in Hinsicht auf die musealen Anforderungen und die spätere Nutzung	<b>2. Sitzung des Wissenschaftlichen Beirats:</b> Abstimmung des Gestaltungskonzeptes, Diskussion einzelner wissenschaftlicher Fragestellungen mit Blick auf Inszenierung, Modellbau und Medientechnik  Inhaltliche Vorbereitung der Ausführung von Modellbau und Medienproduktionen: Filme, Audio, Programmierung  Fortsetzung: Ausstellungstexte und wiss. Begleitung Feinplanung  ggf. Restaurierung ausgewählter Exponate	Fortsetzung der Feinplanung aller Ausstellungsbereiche  Auswertung der eingegangenen Angebote Graphik, Inszenierung, Medien, Beleuchtung, Tischlerarbeiten, Vitrinen etc.	Ausarbeitung des museumspädagogischen Konzeptes in Hinblick auf unterschiedliche Zielgruppen  Feinplanung von Medienstationen für Kinder

	Kooperationspartner	Haushalt/ Personal/ Betrieb	Bauplanung	Wiss. Konzept/ Beirat	Gestaltung/ Aufbau	Öffentlichkeitsarbeit/ Museumspädagogik
<b>2017 Jan.-Mrz.</b>	Regelmäßige Sitzungen der Gremien der Projektsteuerung	<b>Vergaben:</b> Graphik, Inszenierung, Medien, Beleuchtung, Modellbau, Tischlerarbeiten, Vitrinen etc.  Erarbeitung eines <b>Betriebskonzeptes</b> hinsichtl. Bewachung, Verkauf, Personal  Festlegung von Eintrittspreisen etc.	Abstimmung mit dem Bauträger: Begleitung der Planungen und Vergaben in Hinsicht auf die musealen Anforderungen und die spätere Nutzung	Wissenschaftliche Begleitung der Ausführung von Modellbau und Medienproduktionen: Filme, Audio, Programmierung  Fortsetzung: Ausstellungstexte und wiss. Begleitung Feinplanung  ggf. Restaurierung ausgewählter Exponate		Museumspädagogische Begleitung der Ausführung von Medienproduktionen  Vorbereitung eines Webauftritts  Erstellung von Flyern und Broschüren für <b>Multiplikatoren</b>  Vorbereitung der Ansprache von Reiseanbietern mit MMKT, IMG und <b>weiteren Partnern</b>
<b>2017 Apr.-Jun.</b>	Regelmäßige Sitzungen der Gremien der Projektsteuerung	<b>Vergabe:</b> Webdesign und Konzeption eines Webauftritts	Abstimmung mit dem Bauträger: Begleitung der Planungen und Vergaben in Hinsicht auf die musealen Anforderungen und die spätere Nutzung	Fertigstellung aller <b>Ausstellungstexte</b>  Wissenschaftliche Begleitung der Ausführung von Medienproduktionen: Filme, Audio, Programmierung  <b>3. Sitzung des Wissenschaftlichen Beirats:</b> Vertiefte Diskussion wissenschaftlicher Teilaspekte  ggf. Restaurierung ausgewählter Exponate	Werkstoffplanung Ausbauten, Licht: Bemusterung	Ansprache von Reiseanbietern durch Präsenz auf Tourismusmessen (ITB etc.) sowie durch Verschickung von Werbematerialien  Vorbereitung von <b>Publikationen zur Ausstellung</b> (Kurzführer, evtl. Kinderführer)
<b>2017 Jul.-Sep.</b>	Regelmäßige Sitzungen der Gremien der Projektsteuerung	<b>Vergabe:</b> Erstellung und Produktion eines Audioguides  <b>Vergabe:</b> Transport der Exponate	<b>Jun. 2017</b> Voraussichtliches <b>Ende der Bauzeit</b> , Einzug der WOBAU  Abstimmung mit dem Bauträger: Begleitung der Planungen und Vergaben in Hinsicht auf die musealen Anforderungen und die spätere Nutzung	Wissenschaftliche Begleitung der Ausführung von Modellbau, Medienproduktionen, Audioguide  ggf. Restaurierung ausgewählter Exponate	Auswahl Medientechnik und Bemusterung  Gestaltung der Ausstellungstexte  Umsetzung der Ausstellungsgraphik	Fertigstellung des <b>Webauftritts</b> für das "Dommuseum"  Anbindung des "Dommuseums" an bestehende Netzwerke (Straße der Romanik, Ottonenorte)  Fortsetzung der Vorbereitung von Publikationen zur Ausstellung
<b>2017 Okt.-Dez.</b>	Regelmäßige Sitzungen der Gremien der Projektsteuerung	Festlegung des Warenangebotes Shop und Café	<b>Okt. 2017</b> Voraussichtlich <b>Übergabe der Räume</b> an den Nutzer	Wissenschaftliche Begleitung der Ausführung von Modellbau, Medienproduktionen, Audioguide  ggf. Restaurierung ausgewählter Exponate	Begleitung der Ausführung der <b>raumbildenden Ausbauten</b>  Begleitung der Lichtausführung  Installation von Medientechnik	Museumspädagogische Begleitung der Erstellung des Audioguides  Stetige Aktualisierung der Website  Fortsetzung der Vorbereitung von Publikationen zur Ausstellung  Planung eines <b>Wegeleitsystems</b> und der Beschilderung im städtischen Raum

	Kooperationspartner	Haushalt/ Personal/ Betrieb	Bauplanung	Wiss. Konzept/ Beirat	Gestaltung/ Aufbau	Öffentlichkeitsarbeit/ Museumspädagogik
2018 Jan.-Mrz.	Regelmäßige Sitzungen der Gremien der Projektsteuerung	Auftrag Transporte Versicherung der Transporte		<b>4. Sitzung des Wissenschaftlichen Beirates:</b> Letzte Abstimmung der Inhalte und ihrer Umsetzung  Wissenschaftliche Begleitung der Ausführung von Medienproduktionen, Audioguide	Begleitung der Montage der Ausstellungsgraphik  Fortsetzung der Installation und testweise Inbetriebnahme von Medientechnik	Pressearbeit Mediaplanung  Produktion von <b>Plakaten</b> und <b>Werbematerialien</b> für den Endverbraucher  Stetige Aktualisierung der Website  Museumspädagogische Begleitung der Erstellung des Audioguides und Medienstationen  Fortsetzung der Vorbereitung von <u>Publikationen zur Ausstellung</u>
2018 Apr.-Jun.	Regelmäßige Sitzungen der Gremien der Projektsteuerung	Sicherheitstechnische Besprechung mit Feuerwehr und Polizei  <b>Einrichtung</b> von Personalbereichen, Serviceräumen, Lagern etc.		Logistik für Transporte	<b>Einrichtung</b> des "Dommuseums" incl. Servicebereiche, Büroräume und Museumspädagogik	<b>Einrichtung</b> des "Dommuseums" für museumspädagogische Zwecke  Anschaffung von museumspädagogischem Material und von Präsentationstechnik  Stetige Aktualisierung der Website  Drucklegung der Publikationen zur <u>Ausstellung</u>
2018 Jul.-Sep.	Regelmäßige Sitzungen der Gremien der Projektsteuerung	<b>1.7.2018</b> Einrichtung einer 0,5 Stelle <b>Sachbearbeiter/-in Verwaltung</b>  Einweisung Aufsichten und Personal		<b>Einbringung der Exponate</b>	Fortsetzung der Einrichtung des "Dommuseums"  <b>Einleuchten</b>  <b>Testphase</b>	Vorbereitung der Eröffnungsveranstaltung  Stetige Aktualisierung der Website  Verstärkte Pressearbeit
2018 Oktober	Voraussichtliche <b>Eröffnung</b> des Museums					