

BV: Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee
- Auftragsentwicklung Porr Deutschland GmbH
Los 3 - LH MD

Anlage 1
Stand: 27.04.2017

Auftrag	Kurztitel Nachtragsvereinbarung (NV)	Angebot Porr EUR brutto	Beauftragung		
			Datum	Summe netto EUR	Summe brutto EUR
Beauftragung erfolgt					
Hauptauftrag		44.653.718,53	13.01.2015	37.524.133,22	44.653.718,53
Nachtragsvereinbarungen, beauftragt					
NV 01 (NA 006)	Demontage Lichtmast am ZOB	31.406,96	22.01.2016	7.203,10	8.571,69
NV 02 (NA 007)	transportabler Standmast für LSA	28.122,79	22.01.2016	5.283,95	6.287,90
NV 03 (NA 008)	Umverlegung Speiseleitung	299.270,80	17.02.2016	224.184,95	266.780,09
NV 04 (NA 012)	Austausch LSA-Schachtdeckel HST Weinarkade	7.980,81	10.05.2016	2.531,01	3.011,91
NV 05 (NA 044)	Ausführungsplanung Trockenlöschleitung	69.294,72	26.07.2016	Stornierung	
NV 06 (NA 010)	Beleuchtung Weinarkade	77.306,54	02.08.2016	34.987,80	41.635,48
NV 07 (NA 011)	Demontage Bestandsbeleuchtung	55.899,50	02.08.2016	27.124,39	32.278,02
NV 08 (NA 015)	Fortschreibung Entwurfsplanung Wasserhaltung	35.970,49	10.08.2016	13.853,18	16.485,28
NV 09 (NA 043)	Kampfmittelondierung für HDI	896.580,38	25.08.2016	574.932,95	684.170,21
NV 10 (NA 055)	Rohrleitung Eiprofil 840/1250	118.252,85	25.08.2016	54.554,58	64.919,95
NV 11 (NA 013)	Zusätzliche Leistungen im Bereich Künette	52.086,29	01.11.2016	31.932,98	38.000,25
NV 12 (NA 009)	Geänderte Verkehrsführung am Damaschkeplatz	113.285,99	19.09./19.10.16	1.261,69	1.501,41
Übertrag Nachtragsvereinbarungen, beauftragt		1.785.458,12		977.850,58	1.163.642,20

BV: Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee
- Auftragsentwicklung Porr Deutschland GmbH
Los 3 - LH MD

Anlage 1
Stand: 27.04.2017

Auftrag	Kurztitel Nachtragsvereinbarung (NV)	Angebot Porr EUR brutto	Beauftragung		
			Datum	Summe netto EUR	Summe brutto EUR
Übertrag Nachtragsvereinbarungen, beauftragt		1.785.458,12		977.850,58	1.163.642,20
NV 13 (NA 123)	Verschub Kabelhilfsbrücke	84.299,70	02.11.2016	51.335,91	61.089,73
NV 17 (NA 124)	Erweiterung der Beweissicherung	12.744,77	23.11.2016	10.562,01	12.568,79
NV 21 (NA 101)	DSV-Herstellung-Probesäulen	45.797,95	23.11.2016	12.385,79	14.739,09
NV 22 (NA 117)	Abdichtungsinjektion	14.887,26	23.11.2016	12.510,30	14.887,25
NV 23 (NA 162)	bauzeitliche Beleuchtung Nordseite Block 14-18	10.188,26	23.11.2016	7.029,94	8.365,63
Summe Nachtragsvereinbarungen, beauftragt		1.953.376,05		1.071.674,53	1.275.292,68
Summe Beauftragung erfolgt		46.607.094,58		38.595.807,75	45.929.011,21
Beauftragung offen					
Nachtragsvereinbarungen, in Verhandlung					
NV 14 (NA 002)	Umbau Taxistand	52.086,29		14.381,54	17.114,03
NV 15 (NA 004)	Vorbereitende Arbeiten	65.757,32		-30.075,13	-35.789,40
Übertrag Nachtragsvereinbarungen, in Verhandlung		117.843,61		-15.693,59	-18.675,37

BV: Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee
- Auftragsentwicklung Porr Deutschland GmbH
Los 3 - LH MD

Anlage 1
Stand: 27.04.2017

Auftrag	Kurztitel Nachtragsvereinbarung (NV)	Angebot Porr EUR brutto	Beauftragung		
			Datum	Summe netto EUR	Summe brutto EUR
Übertrag Nachtragsvereinbarungen, in Verhandlung		117.843,61		-15.693,59	-18.675,37
NV 16 (NA 095)	Herstellung von Kernbohrungen für die DSV (HDI)	340.418,28		361.888,75	430.647,61
NV 18 (NA 082)	Umverlegung LSA Kabel	47.576,75		32.408,38	38.565,97
NV 19 (NA 020)	Sammelnachtrag Frästrasse	195.903,57		87.208,43	103.778,03
NV 20 (NA 014)	Umbau Haltestelle Weinarkade	65.562,92		10.042,90	11.951,05
NV 24 (NA 057)	Mehraufwand Erschütterungsmessung	44.181,09		45.710,37	54.395,33
NV 25 (NA 116)	Zusammenhangsleistungen Gleisabsenkung MVB	109.892,60		68.097,94	81.036,55
NV 26 (NA 179)	Aufbau Winkelstützelemente für Gleisabsenkung	13.978,58		10.025,37	11.930,19
NV 27 (NA 107)	Abbruch Zufahrt Tiefgarage City Carré	48.717,20		28.727,64	34.185,89
NV 28 (NA 148)	Injektionsschlauch Intec CEM N	175.358,40		30.052,18	35.762,09
NV 29 (NA 140)	Beseitigung von Überprofil der DSV-Herstellung	487.748,08		331.908,84	394.971,52
NV 30 (NA 122)	Abschälen alter Widerlager Nordseite	92.041,79		29.737,93	35.388,14
NV 31 (NA 073)	Fluchtweg- und Schutzmaßnahmen City Carré	423.055,54		321.382,92	382.445,67
NV 32 (NA 186)	Rohrdurchführung durch die Tunneldecke Block 23	3.681,03		2.359,90	2.808,28
NV 33 (NA 175)	Schraubanschl. mit Positionsmuffen 20 u. 25 mm	166.932,34		104.054,28	123.824,59
NV 34 (NA 042)	Bohrpfähle - geänderte Ausführung	21.832.930,00		10.684.487,03	12.714.539,56
NV 35 (NA 060)	Transformation Behelfsbrücken in FL 3 aus FL 6	16.755,25		16.734,09	19.913,57
Übertrag Nachtragsvereinbarungen, in Verhandlung		24.182.577,02		12.149.133,36	14.457.468,68

BV: Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee
- Auftragsentwicklung Porr Deutschland GmbH
Los 3 - LH MD

Anlage 1
Stand: 27.04.2017

Auftrag	Kurztitel Nachtragsvereinbarung (NV)	Angebot Porr EUR brutto	Beauftragung		
			Datum	Summe netto EUR	Summe brutto EUR
Übertrag Nachtragsvereinbarungen, in Verhandlung		24.182.577,02		12.149.133,36	14.457.468,68
NV 36 (NA 235)	Anpassung Zwischenzeiten am Knoten 334	9.796,63		7.721,35	9.188,41
NV 37 (NA 223)	Umverlegung LSA-Kabel im Bereich Damaschkeplatz	74.324,25		27.696,19	32.958,47
NV 38 (NA 090)	Verpressanker	686.851,65		529.819,38	630.485,06
NV 39 (NA 181)	Erstellung / Überarbeitung Erdungspläne Block 8-13	3.145,73		730,34	869,10
NV 40 (NA 191)	Mehraufwand Erschütterungsmessung	9.007,55		1.893,43	2.253,18
NV 41 (NA 185)	Zusätzliche Erstellung Planung HDI im Abschnitt 7	5.166,86		3.237,83	3.853,02
NV 42 (NA 188)	Kabeldurchführ. Aufkantung Block 8 u. Betriebsraum	17.343,46		5.763,74	6.858,85
NV 43 (NA 196)	Beseitigung von Bäumen an der Auffahrt / Abfahrt MR	11.704,89		8.293,14	9.868,84
NV 44 (NA 156)	Erkundungen zur Mächtigkeit SW ab Bl. 10 Nordseite	14.788,13		12.015,14	14.298,02
NV 45 (NA 233a)	Austausch Gehwegbelag Fluchtweg am CC in Alu	54.708,27		22.951,26	27.312,00
NV 46 (NA 238)	Mehraufw. Erschütterungsmess. im Bereich CC	4.101,11		3.446,31	4.101,11
NV 47 (NA 219)	Kosten aus Gebührenbescheiden	7.937,62		6.670,27	7.937,62
NV 48 (NA 204)	kleinflächiger Asphalteinbau entl. Fassade City Carré	19.595,69		13.783,82	16.402,75
NV 49 (NA 216)	Herstellung eines Dienstweges am Fahrsimulator	9.361,54		5.446,15	6.480,92
NV 50 (NA 104a)	Bewehrungsanschluss Bohrpfähle mit Schraubverbind.	315.189,48		459.341,45	546.616,33
Summe Nachtragsvereinbarungen, in Verhandlung		25.425.599,89		13.257.943,16	15.776.952,34

BV: Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee
- Auftragsentwicklung Porr Deutschland GmbH
Los 3 - LH MD

Anlage 1
 Stand: 27.04.2017

Auftrag	Kurztitel Nachtragsvereinbarung (NV)	Angebot Porr EUR brutto	Beauftragung		
			Datum	Summe netto EUR	Summe brutto EUR
	Summe Nachtragsvereinbarungen, gesamt	<u>27.378.975,94</u>		<u>14.329.617,69</u>	<u>17.052.245,02</u>
	Gesamtsumme	<u>72.032.694,47</u>		<u>51.853.750,91</u>	<u>61.705.963,56</u>