140717_BZP_TON.mpp — Do 17.07.14

Nr.	Vorgangsname	Verantwortlich	Dauer	Anfang	Ende
1	**Ersatzneubau - VereinTonschacht (Umkleide- u. Sanitärgebäude)**		**872 Tage**	**Mi 30.11.11**	**Mo 06.04.15**
2	**Planung**	**s+s, P&T, WoeKo**	**1195 Tage**	**Mi 30.11.11**	**Do 30.06.16**
3	Fördermittelbescheid		1 Tag	Mi 30.11.11	Mi 30.11.11
4	Vorplanung	s+s, P&T, WoeKo	59 Tage	Mo 02.01.12	Do 22.03.12
5	Beschluss Stadtrat	Stadtrat MD	1 Tag	Do 07.11.13	Do 07.11.13
6	EW - Bau	s+s, P&T, WoeKo	139 Tage	Mo 25.11.13	Do 05.06.14
7	Beschluss Stadtrat (EW-Bau)	Stadtrat MD	1 Tag	Do 02.10.14	Do 02.10.14
8	Genehmigungsplanung	s+s, P&T, WoeKo	43 Tage	Fr 17.10.14	Di 16.12.14
9	Bauantrag	BOA MD	60 Tage	Mi 17.12.14	Di 10.03.15
10	Ausführungsplanung	s+s, P&T, WoeKo	60 Tage	Mi 11.03.15	Di 02.06.15
11	Ausschreibung / Vergabe		45 Tage	Mi 03.06.15	Di 04.08.15
12	Bauüberwachung	s+s, P&T, WoeKo	232 Tage	Mi 12.08.15	Do 30.06.16
13	Abnahmen	s+s, P&T, WoeKo	1 Tag	Fr 24.06.16	Fr 24.06.16
14	**Ausführung**		**227 Tage**	**Do 13.08.15**	**Fr 24.06.16**
15	**Abbrucharbeiten**	**N.N.**	**20 Tage**	**Do 13.08.15**	**Mi 09.09.15**
17	**Erdarbeiten**	**N.N.**	**16 Tage**	**Di 15.09.15**	**Di 06.10.15**
21	**Betonarbeiten + Grundleitungen**	**N.N.**	**31 Tage**	**Mi 23.09.15**	**Mi 04.11.15**
25	**Putz- u. Mauerwerksarbeiten**	**N.N.**	**22 Tage**	**Di 13.10.15**	**Mi 11.11.15**
30	**HLS**	**N.N.**	**126 Tage**	**Mo 30.11.15**	**Mo 23.05.16**
33	**ELT**	**N.N.**	**141 Tage**	**Do 05.11.15**	**Do 19.05.16**
36	**Dämmung + Abdichtung**	**N.N.**	**20 Tage**	**Mo 16.05.16**	**Fr 10.06.16**
39	**Estrich + Fliesen**	**N.N.**	**70 Tage**	**Mo 11.01.16**	**Fr 15.04.16**
42	**Bodenbelagsarbeiten**	**N.N.**	**10 Tage**	**Mo 11.04.16**	**Fr 22.04.16**
44	**Trockenbauarbeiten**	**N.N.**	**43 Tage**	**Mi 11.11.15**	**Fr 08.01.16**
47	**Tischlerarbeiten**	**N.N.**	**127 Tage**	**Do 12.11.15**	**Fr 06.05.16**
50	**Malerarbeiten**	**N.N.**	**25 Tage**	**Mo 11.04.16**	**Fr 13.05.16**
52	**Freifläche, Außengelände (abhäng. v. Witterung)**	**N.N.**	**14 Tage**	**Mo 06.06.16**	**Do 23.06.16**
53	Ausführung	N.N.	14 Tage	Mo 06.06.16	Do 23.06.16
54	**Ausstattung**	**N.N.**	**35 Tage**	**Mo 09.05.16**	**Fr 24.06.16**