VORLÄUFIGER TERMINPLAN

Bauvorhaben: **Grundschule "Kritzmannstr.1"**
STARK III

HHSt: **VKZ:** **Objekt-Nr.:** **Stand:**

	Zeitraum	2012						2013												2014												2015											
		Sept.	Okt.	Nov	Dez	Jan.	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan.	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan.	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ablaufplan unter der Voraussetzung -																																									
Erteilung des Fördermittelbescheides im Oktober 2012																																									
Gesamtsanierung 1.660.880 EUR																																									
Planervergabe (>100.000 EUR) über BA																																									
Bestätigung DS Planer durch den BA	Oktober 2012																																								
Beauftragung der Planung	Sept. 2012																																								
Vorplanung																																									
Erarbeitung Vorplanung	6 Wochen																																								
Prüfung u. Bestätigung Vorpl. FB 40	1 Woche																																								
Drucksache Vorplanung (Mitz.zeit der Ämter kritisch)	entfällt																																								
Bestätigung Vorplanung durch die Ausschüsse bis StVB	entfällt																																								
(Beantragung verkürzter Durchlauf)																																									
Fördermittelantrag																																									
Durchlauf Antrag																																									
Antrag Vorlage Investitionsbank																																									
EW - Bau																																									
Erarbeitung EW - Bau	8 Wochen																																								
Prüfung u. Bestätigung EW-Bau FB 40	1 Wochen																																								
Prüfung EW-Bau durch FÖRDERMITTELGEBER	entfällt	Anteil Fördermittel < 1,5 Mio.€																																								
Drucksache EW - Bau (Mitz.zeit d. Ämter kritisch)																																									
Bestätigung EW - Bau durch Ausschüsse bis SR	10 Wochen																																								
(Beantragung verkürzter Durchlauf)																																									
Genehmigungsplanung **(parall. z. EW-Bau)**																																									
Erarbeitung Genehmigungsplanung / Bauantrag	4 Wochen																																								
Prüfung / Baugenehmigung BOA	12 Wochen																																								
Ausführungsplanung und Vergabe																																									
Erarbeitung Ausführungsplanung (parallel z. Bauantrag)	12 Wochen																																								
Vorbereiten der Vergabe/ parallel zur Planung																																									
Ausschreibung und Vergabe (ab 150.000 EUR BA)	10 Wochen																																								
Realisierung / Abrechnung / Projektdokumentation																																									
Realisierung	12 Monate																																								
Abrechnung der Maßnahme und Verwendungsnachweis																																									